



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 14 / 12 / 2022. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Piacenza, Comune Alta Val Tidone, Località abitata Pecorara. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000054, Identificativo Unità Strutturale 001. Indirizzo via Municipio, Denominazione Ex sede municipale pecorara.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata No, 14 Interna, D'estremità, D'angolo. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4, 19 PIANI INTERRATI 0. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 10. VOLUME UNICO SU AC Sì, SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 83. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., TIPO MURATURA Buona, 26 CORDOLI O CATENE Sì. DANNO STRUTTURALE Medio - grave, 31 STATO MANUTENTIVO Carente. PROPRIETÀ Pubblica, 33 Privata. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA Stabile, 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Localizzazione frana Interferente con l'edificio strategico, 47 Area alluvionabile Sì.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario 002. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs, 49b Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S36, 51 Uso attuale S36. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1900, 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1902. ESPOSIZIONE 54 Persone mediamente presenti 4, 55 Ore fruizione nel giorno 10, 56 Mesi fruizione nell'anno 12. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI 57 Interventi dopo la costruzione Sì, 58 Anno 1988. 59 Ampliamenti, 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%, 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso, 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale, 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico, 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali, 65 Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA 66 Codice evento, 67 Data 00 / 00 / 0000, 68 Tipo intervento, 69 Codice evento, 70 Data 00 / 00 / 0000, 71 Tipo intervento, 72 Codice evento, 73 Data 00 / 00 / 0000, 74 Tipo intervento. 75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).